

# รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ

ลำดับ	กองราชการ	โครงการตาม ข้อบัญญัติฯ	จำนวนโครงการ แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการอยู่ ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
1.	สำนักปลัดฯ	18	8	2	8	-
2.	สำนักงานเลขานุการฯ	3	1	1	1	-
3.	กองคลัง	1	1	-	-	-
4.	กองช่าง	12	-	5	7	-
5.	กองสาธารณสุข	15	2	8	5	-
6.	กองยุทธศาสตร์ฯ	3	-	3	-	-
7.	กองการศึกษาฯ	43	16	12	15	-
8.	กองสวัสดิการสังคม	11	2	3	6	-
9.	กองพัสดุและทรัพย์สิน	1	-	1	-	-
10.	กองการเจ้าหน้าที่ฯ	1	-	-	1	-
11.	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-
12.	โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6	1	-	1	-	-
รวม		109	30	36	43	-

ตารางที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	กองราชการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ
1.	สำนักปลัดฯ	7,200,000	2,352,204	32.67
2.	สำนักงานเลขานุการฯ	1,850,000	769,804	41.61
3.	กองคลัง	50,000	45,755	91.51
4.	กองช่าง	55,013,000	0	0
5.	กองสาธารณสุข	9,255,800	4,667,255	50.43
6.	กองยุทธศาสตร์ฯ	1,150,000	41,748	3.63
7.	กองการศึกษาฯ	23,666,500	6,838,327	28.89
8.	กองสวัสดิการสังคม	6,970,000	1,198,570	17.20
9.	กองพัสดุและทรัพย์สิน	50,000	48,465	96.93
10.	กองการเจ้าหน้าที่ฯ	120,000	0	0
11.	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-
12.	โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6	8,641,200	4,692,000	54.30
รวม		113,966,500	20,654,128	18.12

\*\*หมายเหตุ ข้อมูลณวันที่ 31 มีนาคม 2566\*\*

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนากลไกการกำกับติดตามและประเมินผลการป้องกันการทุจริต (ผด.02)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	20,000			/			
2	....."	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	3-ก.พ.-66	50,000	/	49,901				
3	....."	โครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ม.ค. - ก.พ. 66	100,000					/	
4	....."	โครงการ Satun Global Geopark	มี.ค. - พ.ค. 66	400,000					/	
5	....."	โครงการ Satun Halal Street	เม.ย. - มิ.ย. 66	400,000					/	
6	....."	ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว	พ.ย. 65 - ส.ค. 66	100,000					/	
7	....."	โครงการจัดกิจกรรม Street Art	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	100,000					/	
8	....."	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	14 ก.พ., 21 มี.ค. 66	200,000		80,000	/			
9	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานแข่งขันตกปลาบาราพิซซิงค์พ	28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 66	100,000	/	100,000				

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติ จริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงาน ความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
10	.....".....	โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอละงู (ยอนหอยหลอด)	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	120,000	/	120,000				
11	.....".....	โครงการจัดงานมรดกอันดามัน มหัศจรรย์ อาหารอร่อยของดีที่ละงู (La-Ngu Food Festival)	3-มี.ค.-66	160,000	/	160,000				
12	.....".....	โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล	11 - 14 พ.ย. 65	1,450,000	/	1,449,229				โอนครั้งที่ 1 ลว. 31 ต.ค.65 +450,000บ.
13	.....".....	โครงการวันเต่าโลก World Turtle Day	20-มี.ค.-66	100,000	/	100,000				
14	.....".....	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค	พ.ค. - ก.ค. 66	200,000					/	
15	.....".....	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสตูล	14-มี.ค.-66	200,000	/	200,000				
16	.....".....	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การท่องเที่ยว	มี.ค. - ก.ค. 66	300,000					/	

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติ จริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงาน ความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
17	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยภายในแหล่ง ท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด	เม.ย. - ก.ย. 66	3,000,000					/	
18	.....".....	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารทำเทียบเรือปาก บารา	29 พ.ย. 65 10 ม.ค. , 20 มี.ค. 66	200,000	/	93,074				
รวม 18 รายการ				7,200,000	8	2,352,204	2		8	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับ ที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ ปฏิบัติจริง	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงาน ความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้สอย	โครงการ อบจ.พบประชาชน	พ.ย. 65 - ส.ค. 66	1,300,000		412,186	/			
2	.....".....	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม ทักษะในการปฏิบัติงาน (ผด.02)	ธ.ค.65 - มี.ค. 66	500,000	/	357,618				
3	.....".....	โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาค พลเมือง	พ.ค. - ก.ค. 66	50,000					/	
รวม 3 รายการ				1,850,000	1	769,804	1		1	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	80,000		19,418	/			
2	....."	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.สตูล	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	50,000		22,330	/			
3	....."	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	มี.ค. - พ.ค. 66	1,020,000			/			
รวม 3 รายการ				1,150,000	0	41,748	3		0	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังของอบจ.สตูล	28-ม.ค.-66	50,000	/	45,755				
รวม 1 รายการ				50,000	1	45,755				



รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ พร้อมใบมีดตัดดินและติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 85 แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้า แขนยกเครื่องแบบ 3 จุด และใบมีดตัดดินควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก	ม.ค. - มี.ค. 66	2,500,000					/	
2	....."	ค่าซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)	เม.ย. - ก.ย. 65	400,000					/	

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
3	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่กำหนด และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เม.ย. - ก.ย. 66	2,800,000					/	

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
4	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนไสน - บ้านห้วยคล้าเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1.070 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่กำหนด และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เม.ย. - ก.ย. 66	4,976,000					/	

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
5	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกาะปาบ - บ้านหัวควน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.404 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มี.ค. - ส.ค. 66	6,395,000					/	

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
6	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0008 บ้านปากทางใหม่ - บ้านฝั่ง 36 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.990 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ก.พ. - ส.ค. 66	8,600,000			/			

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0099 บ้านทุ่งวิมาน - บ้านควนขัน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่กำหนดและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,519,600 บาท ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 9,467,600 บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสมทบ 10% จำนวน 1,052,000 บาท)	ก.พ. - มิ.ย. 65	1,052,000			/			

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
8	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0061บ้านผึ่ง 6 - บ้านผึ่งปาล์ม 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่กำหนด และแบบมาตรฐานงานทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ก.พ. 64 - ก.ค. 65	9,790,000			/			

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 137 บ่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง ขนาด 3 x 3 เมตร 2. งานขุดบ่อลึก 4.50 - 14.50 เมตร คิดเฉลี่ย 12 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร (แบบปั๊มมือโยก และปั๊มไฟฟ้าอัตโนมัติ) 3. งานขุดบ่อในพื้นที่เกาะ ความลึก 2.00 - 4.00 เมตร คิดเฉลี่ย 3 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร (แบบปั๊มมือโยก) ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด	ธ.ค. 65 - ก.ค. 66	7,000,000			/			



ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งไฟจุดเสียง/ไฟส่องสว่างบริเวณอันตรายบนถนนตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด	มี.ค. - ก.ย. 66	6,000,000					/	
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบประปาและท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงอูมา หมู่ที่ 2บ้านบากันใหญ่ และหมู่ที่ 3 บ้านตันหยงกลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาเดิม ระยะทางไม่น้อยกว่า 5.700 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่กำหนด	มี.ค. - ก.ย. 65	5,000,000					/	
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง รักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	500,000			/			

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติ จริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงาน ความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
รวม 12 รายการ				55,013,000	0	0	5		7	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้สอย	ค่าเช่าทรัพย์สินเพื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6 ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 ชุด เรื่องพิมพ์แบบฉีดยกพิมพ์พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยก่อนนี้ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 ค่าใช้จ่ายปีละ 494,000 บาท	เม.ย. - ก.ย. 66	494,000					/	
2	.....".....	โครงการกิจกรรมจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	พ.ค. - ก.ย. 66	250,000					/	
3	.....".....	โครงการกิจกรรมเผยแพร่งานวิชาการโรงเรียน (Open House)	24-ก.พ.-66	150,000	/	134,750				
4	.....".....	โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา	พ.ย.-ธ.ค.65, มี.ย.- ก.ค. 66	50,000					/	

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
5	ค่าใช้สอย	โครงการนิเทศการศึกษา	ธ.ค. 65 - ก.พ. 66, พ.ค. - ก.ค. 66	20,000			/			
6	....."	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด	26-27 พ.ย. 65	250,000	/	241,944				
7	....."	โครงการพัฒนาส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	350,000	/	259,060				
8	....."	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียน	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	480,000		156,000	/			
9	....."	โครงการส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม แข่งขันกีฬายานนอก	ต.ค.,ธ.ค.65 - ก.ค.- ส.ค.66	250,000					/	
10	....."	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	ก.พ. - มี.ค. 66	150,000			/			
11	....."	อาหารเสริม(นม)	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	1,077,500		524,612.75	/			
12	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนำร่องเน้น หลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตรกีฬา)	ม.ค. - ก.พ. , พ.ค.,ก.ค. 66	1,200,000		400,000	/			

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
13	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ส.ค. - ก.ย. 66	200,000					/	
14	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด	9-13 ก.พ. 66	125,000	/	125,000				
15	.....".....	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	7 ม.ค. - 19 ก.พ. 66	510,000	/	507,931				
16	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม"	25 - 26 ก.พ. 66	600,000	/	600,000				
17	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)	มี.ค. - เม.ย. 66	30,000			/			
18	.....".....	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจากบั้งแกมส์	มี.ค. - พ.ค. 66	300,000					/	
19	.....".....	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน	ก.ค. - ก.ย. 66	500,000					/	
20	.....".....	โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีก	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	800,000		300,685	/			
21	.....".....	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2,240,000		874,295	/			
22	.....".....	โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	800,000		265,460	/			

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
23	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	25 - 26 ก.พ. 66	800,000	/					โอนลดครั้งที่5 ลว. 20 มี.ค .66 -80,000.-
24	.....".....	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	7 - 9 ธันวาคม 65	100,000	/	94,552				
25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.425 กิโลเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ค. - ก.ย. 66	2,800,000					/	
26	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสนามกีฬาในความรับผิดชอบของอบจ.สตูล	ธ.ค. 64 - ส.ค. 65	900,000		4,970	/			
27	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล	ม.ค.-ก.พ. , พ.ค. 66	1,000,000		500,000	/			
28	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล	17-19 ก.พ.66	2,700,000	/	192,756.93				
29	.....".....	โครงการจัดงานวันชาลามัทฮารีรายา (อิดิ้ลฟิตรี)	มี.ค. - เม.ย.66	400,000					/	
30	.....".....	โครงการศาสนิกสัมพันธ์	มี.ย. - ก.ค. 66	70,000					/	

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
31	....."	โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน	มี.ค. - เม.ย. 66	1,800,000		10,800	/			
32	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)	เม.ย.- พ.ค. 66	240,000					/	
33	....."	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	11 -12 ตุลาคม 66	400,000	/	398,800				
34	....."	โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	7 - 8 พ.ย. 66	300,000	/	300,000				
35	....."	โครงการอบรมผู้สอนการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี	21 - 25 พ.ย.65	250,000	/	243,075				
36	....."	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ	1 - 2 ธ.ค. 65	80,000	/	73,635				
37	....."	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม	พ.ย. 65	160,000					/	
38	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานรำลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด	27 - 28 ก.พ. 66	400,000	/	400,000				
39	....."	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา	ส.ค. 66	30,000					/	
40	....."	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"	3 - 5 มี.ค. 66	70,000	/	70,000				

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติ จริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงาน ความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
41	.....".....	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา"	มี.ย. 66	100,000					/	
42	เงินอุดหนุน	โครงการรวบรวบศิลาจารึก	ส.ค. 66	80,000					/	
43	.....".....	โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน	เม.ย. 66	160,000	/	160,000				
รวม 43 รายการ				23,666,500	16	6,838,327	12		15	



รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	26-ม.ค.-66	50,000	/	48,465				
รวม 1 รายการ				50,000	1	48,465				

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงาน ความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	พ.ย. 65 , เม.ย.,ก.ค. 66	8,641,200		4,692,000	/			
รวม 1 รายการ				8,641,200		4,692,000	1			

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้จ่าย	โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม	ม.ค.,พ.ค.,ส.ค.66	50,000			/			
2	....."	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นสำนักงานกองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุข ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด	ธ.ค. 65 - พ.ค. 66	4,000,000					/	
3	....."	โครงการช่วยเหลือประชาชนของอบจ.สตูล	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	100,000					/	
4	....."	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสตูล	ต.ค. 64 - เม.ย.	1,000,000			/			
5	....."	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล	14-มี.ค.-66	300,000	/	298,570				
6	....."	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP	มี.ค. - มี.ย. 66	100,000			/			
7	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมการลงทุน	ส.ค. - ก.ย. 66	120,000					/	
8	ค่าใช้จ่าย	โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร	ม.ค. ,เม.ย., ก.ค.66	100,000					/	

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
9	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	เม.ย. - ส.ค. 66	100,000					/	
10	.....".....	โครงการสตูลเกษตรแฟร์	มิ.ย. - ส.ค. 66	200,000					/	
11	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	24-ก.พ.-66	900,000	/	900,000				
รวม 11 รายการ				6,970,000	2	1,198,570	3		6	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้จ่าย	เงินสมทบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	1,000,000		800000	/			
2	....."	สมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล"	ม.ค. - ก.พ. 66	2,057,080	/	2,057,080				โอนเพิ่มครั้งที่ 3 16 ธ.ค.65 +50,7080
3	....."	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข	ม.ค. - เม.ย. 66	50,000					/	
4	....."	โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค.65 - ก.ย. 66	1,700,000	/	1,700,000				
5	....."	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	พ.ย.65 - ก.ย. 66	1,000,000			/			
6	....."	โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669	พ.ค. - ก.ย. 66	2,000,000					/	

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
7	ค่าใช้สอย	โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ปี 2566	มิ.ย. - ก.ค. 66	200,000					/	
8	....."	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา	ก.พ. - มี.ค. 66	118,500					/	
9	....."	โครงการจัดการของอันตรายนชุมชน	ก.พ. - ส.ค. 66	300,000		53,000	/			
10	....."	โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ	เม.ย. - พ.ค. 66	200,000		54,750	/			
11	....."	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	พ.ย. 65- ก.ค. 66	100,000					/	
12	....."	โครงการคลองสวนน้ำใส	ม.ค. - มิ.ย. 66	300,000			/			
13	....."	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	มิ.ย. - ส.ค. 66	30,000		2,425	/			
14	....."	โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม	เม.ย. - ส.ค. 66	100,000			/			
15	....."	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช	21-ต.ค.-65	100,000			/			
รวม 15 รายการ				9,255,580	2	4,667,255	8		5	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่	หมวด	รายการ	ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง	งบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานความก้าวหน้า	ยังไม่ดำเนินการ	ระบุเหตุผล
1	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบจ.สตูล	ก.ย.-66	120,000					/	
รวม 1 รายการ				120,000	0	0	0		1	